

监 理 日 志

工程名称: 炎陵县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

日期	2017 年 12 月 8 日 星期五	气候	晴	气温	7°/-5°
监理人员动态: 现场巡视 丁立		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共 15 人					
施工机械动态: 挖机一台, 潜孔钻 3 台					
施工进度情况	1. 今日引孔 300 个, 总工程量 12544 个, 已完成 1760 个, 剩余 10784 个。 2. 今日放样在基石出点 110 组。 3. 今日挖机场平。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		