

监 理 日 志

工程名称: 郑城县红花园镇 80MW 山地光伏发电项目一期主体工程

日期	2017 年 12 月 9 日 星期六	气候	多云	气温	9/-4°
监理人员动态: 召开监理例会 丁立		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人数共 15 人					
施工机械动态: 挖机一台, 潜孔钻三台.					
施工进度情况	1. 今日引孔 320 个, 已完成总工序的 16.58%. 2. 今日挖机场平, 已完成该工序的 40%. 3. 今日放桩基础坐标点 80 组, 已完成该工序的 31.88%.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		