

# 监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程

|                                                                  |                                                                                           |    |                 |    |        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期                                                               | 2017年12月10日 星期日                                                                           | 气候 | 晴               | 气温 | 11/-4° |
| 监理人员动态: 王见场巡视 丁立 苏军豪<br>施工方人员动态: 施工人数共15人<br>施工机械动态: 挖机一台, 潜孔钻三台 |                                                                                           |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
|                                                                  |                                                                                           |    |                 |    |        |
|                                                                  |                                                                                           |    |                 |    |        |
|                                                                  |                                                                                           |    |                 |    |        |
| 施工进度情况                                                           | 1. 今日引孔400个, 总工程量12544个, 已完成该工序的19.77%.<br>2. 今日挖机本场平, 已完成42%.<br>3. 放桩基出点60组, 已完成35.71%. |    |                 |    |        |
| 检查发现的问题                                                          |                                                                                           |    |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果                                                       |                                                                                           |    |                 |    |        |
| 协调内容或其他                                                          |                                                                                           |    |                 |    |        |
| 记录人                                                              | 苏军豪                                                                                       |    | 总监签阅            |    |        |