

监 理 日 志

工程名称: ^{80MW} 炎陵县红花镇~~江地~~光伏发电项目一期~~工程~~

日期	2017年12月12日 星期三	气候	晴	气温	9°/-1°
监理单位动态:	现场巡视 丁文		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工人数共15人				
施工机械动态:	挖机一台, 潜孔钻三台				
施工进度情况	1. 昨日引孔430个, 总工程量12544个, 已完成该工序的29.57%. 2. 昨日挖机场平, 已完成该工序的58%. 3. 今日放桩在基石出坐标点60组, 总工程量1568组, 已完成该工序的47.7%.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			