

监 理 日 志

工程名称: ^{80MW} 郟城县红花镇山地光伏发电项目一期工程

日期	2017 年 12 月 14 日 星期四	气候	小雪	气温	3/-1°
监理人员动态: 现场巡视 丁立			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共 15 人。					
施工机械动态: 挖机一台, 潜孔钻三台。					
施工进度情况	1. 今日引孔 500 个, 总工程量 12544 个, 已完成该工序的 33.56%。 2. 今日挖机土方, 已完成该工序的 60%。 3. 今日放木在基础坐标点 40 组, 已完成该工序的 49.61%。 4. 清理道路两边石头, 清理场区内白灰办公区				
检查发现的问题	1. 发现场区内有野草焚烧迹象, 无安全施工防火意识。				
处理措施、意见、结果	1. 下发工作联系单, 严禁场区内使用明火。				
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		