

监 理 日 志

工程名称: 郟城县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2017年12月15日 星期五	气候	阴	气温	6/4°
监理人员动态: <u>现场巡视 丁苏军豪</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>施工人数共15人</u>					
施工机械动态: <u>挖机一台, 潜孔钻三台</u>					
施工进度情况	1. 今日引孔340个, 已完成该工序的37.86%. 2. 今日挖机场平, 已完成该工序的65%. 3. 今日放桩基础坐标点40组, 已完成该工序的52.16%.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他	今日将场区内的树木移栽至指定位置.				
记录人	<u>苏军豪</u>	总监签阅			