

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2017年12月16日 星期六	气候	多云	气温	4/-7°
监理单位动态: 现场巡视 丁立		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共15人					
施工机械动态: 挖机1台, 潜孔钻3台					
施工进度情况	1. 今日引孔530个, 已完成该工序的42.09%。 2. 今日挖机场平, 已完成该工序的70%。 3. 今日放桩在基石出坐标点40组, 已完成该工序的54.71%。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		