

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80MW山地光伏发电工程一期工程

日期	2017年12月17日 星期日	气候	多云	气温	5/-7°
监理人员动态: 现场巡视 1次		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共 15人					
施工机械动态: 挖机一台, 钻机三台					
施工进度情况	1. 引孔510个, 已完成该工序的46.15% 2. 钻机挖机平整, 已完成平整的72% 3. 放样在基础坐标点40组, 57.27%				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			