

监 理 日 志

工程名称 炎陵县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	<u>2017 年 12 月 20 日 星期三</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>10/4°</u>
监理人员动态: <u>现场巡视 丁立</u>		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: <u>施工人员共 30 人</u>					
施工机械动态: <u>挖机一台 钻机三台</u>					
施工进度情况	1. 今日引孔 42 个, 已完成该工序的 55.64%。 2. 今日挖机场平, 已完成该工序的 80%。 3. 今日放桩基出点 2 组, 已完成该工序的 63.01%。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	<u>苏军豪</u>	总监签阅			