

监 理 日 志

工程名称: 郟城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2017年12月21日 星期四	气候	晴	气温	11°/5°
监理人员动态: 现场巡视 丁立 苏军豪			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员 30个					
施工机械动态: 挖机一台, 潜孔钻三台					
施工进度情况	1. 今日引孔43个, 已完成该工序的59.07 2. 今日挖机修整道路, 已完成的场平有80% 3. 今日放桩基石出坐标点4组, 已完成该工序的.65,56% 4. 今日放场区外圈点				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		