

监 理 日 志

工程名称: 郟城县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2017 年 12 月 22 日 星期五	气候	晴	气温	12°/-2°
监理人员动态: 现场巡视 丁立		材料进场、取样见证、合格情况: 1. 今日进场 2700 根地锚桩, 合格,			
施工方人员动态: 施工人员共 30 人.					
施工机械动态: 挖机 1 台, 潜孔钻 3 钻.					
施工进度情况	1. 今日挖机修围栏施工的道路。已完成的土方 90%。 2. 今日引孔 4 个, 已完成该工序的 62.58% 3. 今日放场区外圈点。 4. 今日放桩基础出线 80 组, 已完成该工序的 0.73%				
检查发现的问题	孔内有浮土, 孔洞周围浮土未清理				
处理措施、意见、结果	尽快清孔.				
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		