

监 理 日 志

工程名称: 炎陵县红花岗镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2017年12月23日 星期六	气候	多云	气温	11°/1°
监理人员动态: 召开监理例会 丁立		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共30人					
施工机械动态: 挖机1台, 钻机3台, 装载机2台					
施工进度情况	1. 今日引孔 420个, 已完成该工序的 65.92% 2. 今日放桩基坐标点 60组, 已完成该工序的 69.38% 3. 今日放桩基定位线 50组, 已完成该工序的 10.52% 4. 今日桩基石出浇筑 270个, 已完成该工序的 172.1%				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			

