

监 理 日 志

工程名称: 炎陵县红花岗镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

日期	2017 年 12 月 24 日 星期日	气候	多云	气温	11/-5°
监理人员动态: 现场巡视 丁立 苏军豪			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共 30 人					
施工机械动态: 挖机一台, 潜孔钻 3 台, 装载机 2 台					
施工进度情况	1. 今日引孔 510 个, 已完成该工序的 70%。 2. 今日放桩基础坐标点 80 组, 已完成该工序的 74.49%。 3. 今日放桩基础定位线 60 组, 已完成该工序的 14.34%。 4. 今日在基石出定位线 60 组浇筑 240 个, 已完成该工序的 4.06%。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		

