

# 监 理 日 志

工程名称: 兴城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

|                            |                                                                                                      |                                                                            |      |    |        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|
| 日期                         | 2017 年 12 月 28 日 星期四                                                                                 | 气候                                                                         | 多云   | 气温 | 12°/1° |
| 监理单位动态: 现场巡视 丁立            |                                                                                                      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>1. 围栏材料进场667套<br>2. 支架进场前立柱48支, 后立柱59支<br>经检验材料均在规范要求内。 |      |    |        |
| 施工方人员动态: 施工人员共30人          |                                                                                                      |                                                                            |      |    |        |
| 施工机械动态: 挖机1台, 潜孔钻3台, 装载机2台 |                                                                                                      |                                                                            |      |    |        |
| 施工进度情况                     | 1. 今日引孔40个, 已完成该工序的83.14%<br>2. 今日布设在基础坐标点30组87.24%<br>3. 今日布设在基础定位线60组30%<br>4. 今日布设在基础浅筑240个21.44% |                                                                            |      |    |        |
| 检查发现的问题                    |                                                                                                      |                                                                            |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果                 |                                                                                                      |                                                                            |      |    |        |
| 协调内容或其他                    |                                                                                                      |                                                                            |      |    |        |
| 记录人                        | 苏军豪                                                                                                  |                                                                            | 总监签阅 |    |        |

