

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 80MW 山地光伏电站二期工程

日期	2017 年 12 月 27 日 星期五	气候	多云	气温	10/0°
监理单位动态: 现场巡视 丁立		材料进场、取样见证、合格情况: 1. 地锚桩进场 3200 支, 经抽检 符合设计要求。			
施工方人员动态: 施工人员共 42 人。					
施工机械动态: 挖机 1 台, 潜孔钻 3 台, 装载机 2 台					
施工进度情况	1. 今日引孔 200 个, 已完成该工序的 84.74% 2. 今日放桩基石子定位线 70 组, 已完成该工序的 33.67% 3. 今日桩基浇筑 500 个, 已完成该工序的 25.43%				
检查发现的问题	部分地锚桩外露过多, 超过图纸设计要求。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对其进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			