

监 理 日 志

工程名称: 鄂城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	<u>2017年12月31日 星期日</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>8°/-6°</u>
监理人员动态: <u>王现场巡视 丁立</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>42人</u>					
施工机械动态: <u>挖机2台, 潜孔钻3台, 装载机2台</u>					
施工进度情况	1. 今日引孔100个, 已完成该工序的 85.53% 2. 今日放桩基出定位线35组, 已完成该工序的 38.45% 3. 今日在桩基浇筑680组, 已完成该工序的 35.23% 4. 今日圆木桩基础引孔12个。				
检查发现的问题	今日巡视发现6人未带安全帽, 施工人员安全意识弱。				
处理措施、意见、结果	召开安全例会,				
协调内容或其他					
记录人	<u>苏军豪</u>	总监签阅			

