

监 理 日 志

工程名称: 鄂伦春旗红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

日期	2018 年 1 月 6 日 星期六	气候	多云	气温	4/-8°
监理人员动态: 召开监理例会 丁立		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 共 80 人					
施工机械动态: 挖掘机 2 台, 钻机 1 台, 装载机 2 台					
施工进度情况	1. 因场内积雪, 土地锚桩浇筑无法施工。 2. 今日一次, 二次设备基础出坑内模板安装, 垫层浇筑。 3. 箱变基础整平、支模、垫层浇筑五个。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			

