

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年1月7日 星期日	气候	中雪	气温	2/-3°
监理人员动态: 整理资料			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 共8人					
施工机械动态: 挖掘机2台, 钻机3台, 装载机2台					
施工进度情况	1. 场内有积雪, 高石无法进场, 桩基浇筑没有施工. 2. 一次设备筏板模板安装 3. 一次、二次设备基石出, SVG绑筏板钢筋.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		

