

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程.

日期	2018年1月8日 星期一	气候	晴	气温	2~6°
监理人员动态: 现场巡视 丁立 苏军豪		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 共80人.					
施工机械动态: 挖掘机2台, 钻机3台, 装载机2台					
施工进度情况	1. 今日一次设备、二次设备, SVG 簇板模板安装. 2. 今日支架安装30组, 总量 ^{基础} 1568组, 已完成该工序的1.71%. 3. 今日组件安装5组, 总量1568组, 已完成该工序的0.31%.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		