

监 理 日 志

工程名称: 郾城县光伏红花镇80MW山地 发电项目一期工程

日期	2018年1月9日 星期二	气候	晴	气温	3~7°
监理人员动态: 现场巡视 丁立 苏军豪		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 共80人.					
施工机械动态: 挖机2台, 钻机3台, 装载机2台					
施工进度情况	1. 今日在基石出浇筑24个, 已完成该工序的52.08% 2. 今日安装支架60组, 已完成该工序的5.73% 3. 今日组件安装10组, 已完成该工序的0.95% 4. 今日- 此次设备 SVG基础出筏板浇筑已完成.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		