

监 理 日 志

工程名称: 永仁县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年1月14日 星期日	气候	多云	气温	9/-3°
监理人员动态: 7日开监理例会 丁立		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 共8人					
施工机械动态: 挖机2台, 装载机2台					
施工进度情况	1. 今日支架安装50组, 已完成该工序的. 2. 今日扁铁沟开挖400米, 已完成1300米. 3. 今日开挖桥梁基础坑400个, 已完成1000个.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			