

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	<u>2018年01月16日 星期二</u>	气候	<u>小雨</u>	气温	<u>8%°</u>
监理人员动态: <u>王见场巡视 王立 苏军豪</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>共 80人</u>					
施工机械动态: <u>挖机2台, 装载机2台</u>					
施工进度情况	1. 今日桩基浇筑208个, 已完成该工序的。 2. 今日一次 SVG 圈梁, 构造柱模板安装。 3. 今日浇筑二次设备基础圈梁、构造柱浇筑。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	<u>苏军豪</u>	总监签阅			