

监 理 日 志

工程名称: 溧阳县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年1月19日 星期五	气候	多云	气温	10/-1°
监理单位动态:	现场巡视 王 苏军豪		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	共 80人				
施工机械动态:	挖机一台, 装载机2台				
施工进度情况	1. 日支架安装75组, 总量1568组, 已完成635组, 剩余933组, 已完成该工序的40.49%。 2. 今日开关站站内接地环网开挖及焊接。 3. 今日木构架大梁焊接, 连接处涂刷防腐漆。 4. 今日围栏基础浇筑350米, 已完成595米。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		