

监 理 日 志

工程名称: 兴仁县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

日期	2018 年 01 月 25 日 星期四	气候	阴	气温	-1/-7°
监理人员动态: <u>现场巡视 丁立 苏军豪</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>施工人员 14 人</u>					
施工机械动态: <u>挖机一台, 装载机二台</u>					
施工进度 部位情况	1. 今日放 4 平方线 40 组, 共 1568 组, 已完成 639 组。 2. 今日焊接桥架支架 80 组, 刷防腐漆。 3. 今日清点道路范围内的桩 81 个, 孔 55 个。				
检查发现的 问题	4. 今日清点军标范围内的桩共 996 个, 孔共 2200 个。				
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		