

监 理 日 志

工程名称: 鄂土成县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年2月26日 星期一	气候	多云	气温	16/4°
监理单位动态:	现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 1. 木构架今日到货一车.		
施工方人员动态:	施工人员共 20 人.				
施工机械动态:	装载机一台				
施工进度情况	今日外线展放导线3基. 2、3区木构架已散米完毕.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		