

监 理 日 志

工程名称: 岢岚县红花镇80MW山地光伏发电项目一期A标段

日期	2018年3月5日 星期一	气候	多云	气温	11°/-1°
监理人员动态: 整理资料.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共30人.					
施工机械动态: 装载机三台, 挖掘机二台.					
施工进度情况	1. 今日安装开关站电缆支架 20个. 2. 挖掘机破石率外圈扁铁沟200米. 3. 今日安装木架架130米. 4. 今日综合楼室内石砌女儿土墙.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		