

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 50MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018 年 3 月 6 日 星期三	气候	多云	气温	9/3°
监理单位动态: 现场巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工工人共 30 人.					
施工机械动态: 装载机三台, 挖机两台.					
施工进度情况	1. 外线今日已全部完成了钢管土塔的组立, 开始做接地 2. 开关站护坡已回填, 洒水沉降中. 3. 综合楼地面开始浇筑.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			