

监 理 日 志

工程名称: 郯城县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年3月17日 星期二	气候	晴	气温	24/9°
监理人员动态:	现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人员共 36人.				
施工机械动态:	装载机二台, 挖机二台.				
施工进度情况 施工部位	1. 今日对场内的箱变做变比, 直流电阻, 油样抽检, 等试验. 2. 汇3x35线16个逆变器. 3. 剥3x240线10根. 4. 挖区间沟, 区间碎石 180米. 5. 开关站二次设备调试.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			