

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

日期	2018 年 1 月 15 日 星期四	气候	雨	气温	16℃
监理人员动态: 现场巡视下午因下雨整理资料 施工方人员动态: 施工人员共 36 人 施工机械动态: 装载机三台, 挖机二台		材料进场、取样见证、合格情况: 今日组件到场 4 车			
施工进度情况 1. 今日早上卸组件 4 车。 2. 综合楼外墙贴保温板 2/3。 3. 今日水泵房构造柱浇筑 2/3。 4. 下午由于下雨无法施工。					
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人		苏军豪		总监签阅	