

监 理 日 志

工程名称: 洛阳成县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年3月16日 星期五	气候	晴	气温	11%.
监理人员动态: 现场巡视.		材料进场、取样见证、合格情况: 今日组件到货7车, 共进场 3.37MW.			
施工方人员动态: 施工人员共4人.					
施工机械动态: 装载机三台, 挖机一台.					
施工进度情况	1. 今日安装桥架90米. 2. 今日汇4平方线2个逆变器. 3. 今日汇3x35线14个逆变器.				
检查发现的问题	4. 今日挖区间扁铁沟7个, 排水沟开挖30米. 5. 今日外围地网火罩接100米.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		