

监 理 日 志

工程名称: 歙县红花镇 80MW 山地光伏 发电工程一期工程.

日期	2018 年 3 月 18 日 星期日	气候	中雨	气温	8/5°
监理单位动态: 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况: 1. 今日组件到场 5 车, 共计进场 6.1MW.			
施工方人员动态: 施工人数共 6 人.					
施工机械动态: 装载机一台, 挖机二台					
施工进度 部位	1. 今日布放 4 平方线 12 组 2. 今日布放 4 平方线 PVC 4 寸 90 套. 3. 今日焊接过路各镀锌钢管 30 米, 4. 今日安装木支架 150 米, 安装组件 30 组.				
检查发现的 问题	5. 上午由于下雨暂停施工, 学习低压工艺.				
处理措施、 意见、 结果					
协调内容 或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		