

监 理 日 志

工程名称:颍上县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程.

日期	2018年3月20日 星期二	气候	雨	气温	5%			
监理人员动态:整理资料.			材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态:施工人员共 56人.								
施工机械动态:装载机一台,挖机二台.								
施工进度 部位情况	1.今日做区间4平方线鼻子363套. 2.今日木桥架安装60米. 3.今日焊接汇线钢管48米. 4.今日外围土地网焊接100米. 5.今日区间打夯土地扁铁焊接200米.							
检查发现的问题								
处理措施、意见、结果								
协调内容 或其他								
记录人	苏军豪	总监签阅						