

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年3月21日 星期三	气候	多云	气温	9/3°
监理人员动态: 现场巡视.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共 56人.					
施工机械动态: 装载机一台, 挖机二台.					
施工进度情况	1. 今日汇4平方线14个逆变器. 2. 今日汇3x35平方线12个逆变器. 3. 安装桥架108米, 桥架转弯3个. 4. 外围地网火电接260米. 5. 回土真箱变基础. 6. 今日组件安装160组, 已完成50组.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		