

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年3月25日 星期日	气候	晴	气温	22% ₆
监理单位动态: 王见士巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人数共56人.					
施工机械动态: 装载机一台, 挖机二台.					
施工进度情况	1. 外网地网焊接160米, 焊接处银粉漆防腐. 2. 放4平方线93组. 3. 汇3x35/3x240线缆2个汇流箱. 4. 今日浇筑开关站站内围栏基石全部完成.				
检查发现的问题	5. 今日综合楼外墙保温刮腻子完成. 6. 今日高压电缆头全部制作完成.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		