

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年3月28日 星期三	气候	晴	气温	27/13°
监理人员动态: 现场巡视。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共56人。					
施工机械动态: 挖机一台, 装载机一台。					
施工进度情况	1. 今日外围地网焊接200米。 2. 今日汇4平方线10个逆变器。 3. 今日汇3x35线4个逆变器。 4. 今日汇4平方线接头5个逆变器。				
检查发现的问题	5. 水泵房外土墙石少浆抹灰。 6. 开关站电动门门洞面砂浆抹灰。 7. 开关站围栏安装。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		