

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年3月29日 星期四	气候	多云	气温	20/7°
监理人员动态: 现场巡视.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共 56 人.					
施工机械动态: 装载机一台, 挖掘机一台.					
施工进度情况	1. 今日接 3x5 线缆 14 个逆变器, 接 4 平方线 12 个逆变器. 2. 汇 4 平方线 5 个逆变器. 3. 外围地网焊接 140 米, 回填外围扁铁沟 120 米. 4. 刷防腐黄绿漆 100 米, 接 3x240 线缆 10 米根. 5. 开关站 院内铺石子. 水泵房 窗房安装.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		