

监 理 日 志

工程名称: 陇川县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

日期	2018 年 3 月 31 日 星期六	气候	多云	气温	23℃
监理人员动态: 召开监理例会.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共 56 人.					
施工机械动态: 装载机一台, 挖机一台.					
施工进度情况	1. 今日区间接地焊接 40 个, 区间钢管切割 60 根. 2. 刷黄绿漆 0.5 个区. 3. 汇 3×40 线缆 6 个汇流箱, 接 3×35 线缆 32 个汇流箱. 4. 识别逆变器 4 平方线电压 11 个逆变器.				
检查发现的问题	5. 抽区间 M4 插头 100 组, 做区间 M4 插头 40 套. 6. 综合楼室内铺地板 60%.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			