

监 理 日 志

工程名称: 鄂州咸丰县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年4月1日 星期日	气候	多云	气温	26%。
监理单位动态: 现场巡视。 施工方人员动态: 施工人员共3人 施工机械动态: 挖机一台, 装载机一台。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 今日区间接地20个刷防腐漆、黄绿漆50个区间, 5个箱变接地。 2. 今日水钻9个木桥架孔, 切区间与风管40个区间。 3. 抽查区间1M+插头50组, 安装逆变器和汇流箱共7个。 4. 散木桥架木料214米。				
检查发现的问题	5. 汇3x240线缆4个, 汇流箱汇3x35线缆4个, 汇流箱。 6. 综合楼吊顶完成70%, 综合楼铺地瓷砖70%。 7. 开关站围栏完成100%。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		