

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程。

日期	2018 年 4 月 2 日 星期二	气候	晴	气温	28°/13°
监理人员动态: 现场巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共 36 人.					
施工机械动态: 挖机 2 台, 装载机 1 台.					
施工进度情况	1. 安装汇流箱逆变器共 11 台, 做汇流箱, 逆变器黄绿线接地 23 台. 2. 抽区间 M4 插头 60 组, 做区间 M4 插头 140 套. 3. 焊接桥架支架, 刷银粉漆 50 个, 区间接地焊接 10 个.				
检查发现的问题	4. 整改汇流箱接地 7 个. 5. 逆变器, 汇流箱防火封堵 1.5 个区. 6. 综合楼屋面卷材防水、屋内吊顶, 全部完成. 7. 综合楼室内铺地板 80%, 内墙装饰完成 70%. 8. 综合楼室内电气布线 80%.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		