

监 理 日 志

工程名称: 炎陵县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

日期	2018 年 4 月 3 日 星期二	气候	小雨	气温	27/8°
监理人员动态: 现场巡视.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共 36 人.					
施工机械动态: 挖机 2 台, 装载机 1 台.					
施工进度情况 施工部位	1. 今日敷设 4 平方线电压 19 个逆变器. 2. 穿 3x240 线缆钢管 84 米, 插区间 14 插头 75 组. 3. 接箱变 3x240 线缆, 逆变器, 汇流箱防火封堵 1 个区				
检查发现的问题	4. 整改汇流箱接线 3 个汇流箱, 刷区间接地银粉漆 50 个区面. 木构架支架防腐 100 个. 5. 水泵房外土面砂浆抹灰. 综合楼铺地板				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		