

监 理 日 志

工程名称: 炎陵县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程.

日期	2018年4月4日 星期三	气候	多云.	气温	15℃/10℃
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 施工人员共 26人 施工机械动态: 挖机一台, 装载机二台.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 放4平方线17组 测试逆变器4平方线电压 22个逆变器. 2. 整改汇流箱接线3个汇流箱, 插区间M4插头155组. 3. 逆变器, 汇流箱. 防火封堵1.5个区, 区间扁铁焊接38个区间, 刷黄绿漆. 0.5个区.				
检查发现的问题	4. 水泵房外墙砂浆抹灰, 综合楼楼道装修卫生间防水处理.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			