

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年4月5日 星期四	气候	小雨	气温	9℃
监理单位动态: 整理资料.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共26人.					
施工机械动态: 挖机一台, 装载机二台.					
施工进度情况	1. 今日 10KV 区间 接地线焊接25个, 刷区间扁铁30个. 2. 测试逆变器4平方线18个逆变器, 插区间11KV插头50组. 3. 箱变防火封堵者5台, 挂线缆标签. 2个区. 4. 下午因下雨 暂停施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		