

监 理 日 志

工程名称: 邓城县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年4月6日 星期五	气候	阵雨	气温	16/6°
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工队员共26人					
施工机械动态: 挖机一台, 装载机二台					
施工进度情况	1. 今日区间接地线早接 21个区间, 散扁铁50根 刷银粉漆 50个 刷防腐 2. 安装木桥架100米. 布放 3x35 线缆54米. 3. 刷逆变器, 汇流箱. 防火封堵 9个.				
检查发现的问题	4. 测逆变器, 4平方线5个逆变器, 1个区间M4插次20组. 5. 综合木架爬梯安装, 开关站南护坡基础浇筑.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		