

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程.

日期	2018 年 4 月 7 日 星期六	气候	晴	气温	14℃
监理单位动态:	召开监理例会.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	进场施工人员共21人.				
施工机械动态:	挖机一台, 装载机二台.				
施工进度情况	1. 今日汇4平方线4个逆变器, 汇3x35线电缆5个逆变器, 刷防火漆涂新23个逆变器, 接3x35线电缆2个箱变, 1个逆变器, 2. 安装桥架130米, 区间扁铁焊接22个区间. 3. 刷黄绿漆70个区间, 开关站南护坡施工完成15%. 4. 水泵房给排水管道安排.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪.		总监签阅		