

监 理 日 志

工程名称: 鄂城县红花镇 80 MW 山地光伏发电项目一期工程.

日期	2018 年 4 月 8 日 星期日	气候	晴	气温	23℃.
监理人员动态: 王现场巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共 26 人.					
施工机械动态: 挖机一台, 装载机二台.					
施工进度情况	1. 今日综合楼楼梯道 辅地板全部完成, 室内吊顶全部完成. 2. 水泵房外墙刮腻子完成 90%. 3. 开关站南护坡施工完成 30%.				
检查发现的问题	4. 刷防火涂料 1 个箱变, 切区间钢管 5 根. 5. 放 3x240 线 缆 1100 米, 安装桥架 65 米. 6. 区间接地焊 26 个. 刷黄绿漆 50 个区间, 刷防锈漆 30 个区间.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		