

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年4月9日 星期一	气候	晴	气温	25/8
监理人员动态: 王见场巡视. 施工方人员动态: 施工人数共26人. 施工机械动态: 挖机一台, 装载机二台.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 综合楼室内地板整改, 窗户安装全部. 2. 水泵房内墙刮腻子80%, 窗户安装两扇. 3. 开关站南护坡施工60%, 开挖开关站到综合楼电缆沟, 预埋过线钢管.				
检查发现的问题	4. 新增4MW区域的外围点全部放完. 5. 区间接地焊接35个, 刷银粉漆4个区间. 6. 放4平方线19组, 打桥架洞13个.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		