

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80 MW山地光伏发电项目一期工程.

日期	2018年4月13日 星期五	气候	小雨	气温	14°/8°
监理单位动态: 整理资料.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共26人.					
施工机械动态: 挖机二台,					
施工进度情况	1. 今日区间接地焊接21个. 2. 今日接地黄绿漆整改100个桩头. 3. 穿线管砖砌支撑28个基础墩.				
检查发现的问题	4. 安装桥架盖子240米. 5. 因间歇性下雨, 所以水泵房暂停施工.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		