

监 理 日 志

工程名称: 兴仁县红花岗镇 80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018 年 4 月 16 日 星期六	气候	多云	气温	17/7°
监理人员动态: 王见场巡视.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员共 26 人.					
施工机械动态: 挖机二台, 装载机一台, 冲孔机一台.					
施工进度情况	1. 安装桥架盖子 17 米, 安装桥架接地 300 个. 2. 刷线缆防火涂料 4 个汇流箱, 20 个逆变器. 3. 砌穿线钢管支撑墩 16 个, 浇筑桥架基础 12 个.				
检查发现的问题	4. 新增 4MW 土地放点 55 组. 5. 区间接地焊接 22 个区间. 6. 安装站用变围栏. 7. 刷区间接地标识 10 个区间.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		