

监 理 日 志

工程名称: 郾城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年4月15日 星期日	气候	晴	气温	19/5°
监理人员动态: 现场巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共21人					
施工机械动态: 挖机二台, 装载机一台, 引孔机一台.					
施工进度情况	1. 今日区间接地焊接48个, 散扁铁30根. 2. 砌穿线钢管支撑22个. 3. 新土管4MW放大点143米.				
检查发现的问题	4. 安装木桥架盖子130米, 桥架接地10米.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		