

监 理 日 志

工程名称: 鄂伦布自治旗红花镇80MW山地光伏发电项目一期二期工程.

日期	2018年4月18日 星期三	气候	晴	气温	25%。
监理人员动态: 王见土场巡检.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员共2人.					
施工机械动态: 引孔机一台, 装载机一台, 挖掘机.					
施工进度情况	1. 今日区间接地焊接37个区间, 散扁铁50米. 2. 安装桥架50米. 3. 安装汇流箱一台, 逆变器6台.				
检查发现的问题	4. 接逆变器4平线3台, 开关站西护坡施工. 5. 水箱安装调试. 6. 清理浮土60个, 清理组件上的铁屑.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		